資料4-2 令和元年度第1回 事業評価委員会


# 東京都市計画道路 放射第17号線 (大田区大森南一丁目 ~西糀谷二丁目)

令和元年6月24日(月) 建設局道路建設部

# 目次

1.	事業概要	 1
2.	社会経済情勢等の変化	 9
3.	事業の投資効果	 10
4.	事業の進捗状況	 15
5.	事業の進捗の見込み	 18
6.	コスト縮減等	 19
7.	対応方針(原案)	 20

### 位置図



#### 位置図




#### 事業期間

平成12年度~令和元年度

#### 事業の概要


- 放射第17号線は、大田区大森東二丁目から、羽田二丁目に至る延長約3.5kmの都市計画道路であり、神奈川県と都心部を結ぶ交通需要に対し、円滑化を図り交通渋滞を解消するための骨格となる路線である。
- ・本事業により、交通渋滞の解消を図り、物流の確実性や定時性を確保するとともに、地域の利便性の向上が図られるほか、安全で快適な歩行空間の確保が図られる。

#### 位置図




#### 事業の概要


本路線は大田区大森東二丁目を起点とし、同区羽田二丁目を 終点とする、延長約3.5kmの都市計画道路であり、当該区間 は呑川を中心とした南北合わせて延長約345mの区間である。











### 経 緯

年 度	計画等
昭和21年3月26日	都市計画決定
平成12年11月17日	事業認可取得
平成32年3月31日	事業認可期間
令和元年度	事業認可変更予定

#### 2. 社会経済情勢等の変化

#### 社会経済情勢の変化

本路線周辺の平成27年度の現在交通量は、平成22年度と比較しても、ほとんど変化していない。

現況自動車交通量【都道131号】(道路交通センサスによる) 平成22年度:25,103台/12h 平成27年度23,394台/12h

#### 事業を取り巻く状況の変化

当該区間は羽田空港へのアクセス道路となっており、平成22年10月に羽田国際空港の新国際旅客ターミナルが開業したことで、物流や空港利用者の交通が非常に多くなった。

#### 定量的効果

#### 【便益(B)の算定】

#### 【費用(C)算定】

現在価値化総便益額	285. 7億円
走行時間短縮便益	258. 1億円
走行経費現象便益	25. 1億円
交通事故減少便益	2. 5億円

現在価値化総費用額	181. 4億円
工事費	137. 0億円
用地費	41. 8億円
維持管理費	2. 6億円

<sup>※</sup>費用便益分析マニュアル(国土交通省 平成30年2月)に基づき分析

#### 【費用便益比(B/C)の算定】

B/C = 1.5(前回評定時B/C = 2.2)

#### 定性的効果

- 1、交通渋滞の解消
- 2、物資流動円滑化への寄与
- 3、都市景観の向上
- 4、バスの定時性
- 5、交通事故の減少
- 6、緊急車両の走行
- 7、延焼遮断
- 8、バリアフリー化
- 9、公共施設へのアクセス向上
- 10、迂回交通の減少
- 11、自転車や歩行者のための空間確保

### 定性的効果

#### 2、物資流動円滑化への寄与



計画(W=	35m)					1			
						35.00			
5.00		91		11.50		2.00	11.50	1.50	3.50
3.50	1.50	1.50	3.25	3.25	3.25	0.25			
	植栽帯							植栽	
1				l .	JA.	_ <del>'_</del>			

#### 定性的効果

#### 11、自転車や歩行者のための空間確保

※現況写真






#### 定性的効果

#### 11、自転車や歩行者のための空間確保





※完成イメージ

### 安全で快適な歩行空間となる

### 4. 事業の進捗状況

#### 平成30年度末時点

### 事業費の執行状況

	用地費	工事費	合 計
全体事業費	4182百万円	8820百万円	約13002百万円
執 行 済 額	4137百万円	2424百万円	6561百万円
執 行 率	98. 9%	27. 4%	約50.4%

#### 用地取得状況

取得予定面積	既取得面積	用地取得率
(A)	(B)	(B/A)
3,815m²	3,765m²	98.7%

#### 4. 事業の進捗状況

#### 一定期間を要した背景等

- 一部の用地取得に時間を要したが、平成30年度末時点で約99%の用地取得となっている。
- 今年度は引き続き、橋梁の工事に取り掛かる予定。

#### 事業の進捗状況

一部橋梁工事に着手しており、交通切り替えを行いながら順次工事を進めている。

### 4. 事業の進捗状況

### 事業の進捗状況








### 5. 事業の進捗の見込み

#### 今後の事業の進捗見込み


平成30年度末



STEP II



**STEP Ⅲ** 



#### 6. コスト縮減等

#### 新工法、事業手法、施工規模等の見直しの可能性

- ・工事については大部分が街路築造工事であり、一部の橋梁工事が完了しているため施工にあたっては、新工法を採用する余地は極めて少ない。
- ・すでに用地は99%取得しており、今後施行する内容は 街路築造工事であるため、事業手法、施設規模等を見直 す可能性はない。
- ・施工に当たっては建設発生土の再利用や再生材の使用 を行っている。

#### 7. 対応方針(原案)

- 本事業は区部放射方向の骨格幹線道路であり羽田 空港へのアクセス道路として利用されていることから、本事業により道路交通の円滑化が図られる。
- 本事業区間の整備により、交通渋滞の緩和、防災性の向上、安全で快適な歩行空間の確保など十分な整備効果が期待できる。
- 中止の場合は、上記事業効果を発現できないだけでなく、これまでの投資に見合った整備効果も得られなくなる。

