JR南武線跨線橋(仮称)下部工事

(29北南-府中3・2・2の2及び国立3・3・2)

工事説明会

平成29年 9月 7日



北多摩南部建設事務所

説明会次第

- 一. 開会
- 一. 出席者紹介
- 一、挨拶
- 一. 工事概要の説明
- 一. 質疑応答
- 一. 閉会

本日の説明内容

- 1. 都市計画道路「東京八王子線」の概要と整備効果
- 2. 全体工事の概要
- 3. JR南武線跨線橋(仮称)下部工事の施工手順
- 4. 工事中の安全・環境対策
- 5. 作業時間·作業日等

1. 都市計画道路 東京八王子線

概要と整備効果

東京八王子線全体計画図

東京八王子線 34.2km



| 凡例 | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| ■■■■■ : 東京八王子線(整備済) | □■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | | | |
| · 東京八王子線·放射第 5 号線 (都施行事業中) | ■■■■□:主要道路(事業中) | | | |
| :計画道路 | □■■■■:高速道路 | | | |
| : 東京八王子線(国施行事業中) | | | | |
| ■■■■ :東京八王子線(国施行未着手) | | | | |

路線概要

都市計画道路名

府中都市計画道路3・2・2の2号東京八王子線

国立都市計画道路 3·3·2号東京八王子線

事業延長及び区間

延長 1,290m

起点 府中市西原町二丁目(西原町一丁目交差点)


終点 国立市谷保(国立インター入口交差点)


道路幅員

 $3.6 \sim 4.1 \, \text{m}$

車線数


往復4車線






標準断面図


【一般部】



【立体交差部】



環境施設帯(歩道(環境施設帯)整備に関する検討会にて、沿道の皆様と検討中)



<環境施設帯の構成>

- ·植樹帯 ·自転車走行空間 ·歩道 ·副道
- ・道路付属物(街路樹、遮音壁等) 等の組み合わせによって構成



: 検討対象

整備効果


○区部の放射第5号線と一体となって

多摩地域と区部の連携を強化

- ○甲州街道をはじめとする周辺道路の渋滞緩和
- ○生活道路へ流入する通過交通の排除による良好な居住環境の確保
- ○延焼遮断帯の形成等による地域の防災性の向上
- ○環境施設帯による快適な都市空間の創出

事業の経緯


【都市計画決定:昭和37年7月26日】




2. 全体工事の概要

全体工事の概要








一般部の断面図

一般部の工事概要



- ○今年度は工事用搬入路の工事を行います。
- ○宋年度以降、用地取得状況に応じて各種工事を進めていきます。

立体交差部 工事概要





| 主な工事内容 | H29年度 | H30年度 | H31年度~ |
|------------|-------|-------|--------|
| 橋梁下部(本日説明) | | | |
| 線路内工事・けた架設 | | | (JR施工) |
| 擁壁・橋梁下部の一部 | | | |
| 側道部ライフライン | | | |
| 電線共同溝 | | | |
| 側道・本線の道路築造 | | | |
| | | | |


- 跨線橋整備のうち、今年度は下部(橋台)を施工します。
- 線路上で行う工事は、JR東日本に施工を委託します。

本宿原踏切 取 扱




3. JR南武線跨線橋(仮称) 下部工事の施工手順

■ 施工フロー



■ ステップ1:準備工(迂回路開放・仮囲い設置)

準備工(迂回路開放・仮囲い設置)




跨線橋下部躯体工事(地中部)



埋戻し・山留撤去工事



跨線橋下部躯体工事(地上部)



橋の下部工事に支障となるため 現在通行している道路が通れなくなり ます(青色の通路)

■ ステップ1:準備工(迂回路開放・仮囲い設置)

迂回路の通行について



仮囲いイメージ 参考写真

仮囲いイメージ写真




工事用ケートイメージ写真 (工事用車両出入部)




- 高さ 2mの 仮囲い を設置します。
- ・ 工事用車両の出入り口に ゲートを設置します。

■ ステップ2:杭打ち工事



■杭打5工事 【施工時期H29年9月下旬から10月頃】



□ 仮囲いの内側で、山留め杭(水色の範囲)の打設を行います。


■杭打ち工事 【イメージ写真】

杭打ち機




- 騒音・振動が極力出ないよう施工します
- クレーンの転倒、等ないよう安全に施工します
- 〇 強風時はクレーン作業を中止します

■ ステップ3:掘削・山留工事



■掘削工事 【施工時期H29年9月下旬頃】



□ 赤く着色した箇所を掘削します

■掘削工事 【イメージ写真】

【掘削状況】



掘削機械




ダンプへの積み込み

■山留工事 【イメージ写真】


【横矢板設置状況】



■ ステップ4:跨線橋下部躯体工事(地中部)



■跨線橋下部躯体工事(地中部) 【施工時期H29年10月頃~H29年11月頃】



□ 跨線橋下部となる橋台(赤色)を設置します

■跨線橋下部躯体工事【イメージ写真】

【鉄筋型枠組立状況】



【コンクリート打設状況】




鉄筋組立後、 型枠を設置




コンクリートを 流し込みます

■ ステップ5: 埋戻し・山留撤去工事



■ ステップ5:埋戻し・山留撤去工事



■山留撤去工事【イメージ写真】

山留の支柱の杭を撤去する状況【イメージ写真】







■ ステップ6:跨線橋下部躯体工事(地上部)


●作業手順●

準備工(迂回路開放・仮囲い設置)



掘削·山留工事





跨線橋下部躯体工事(地中部)




埋戻し・山留撤去工事




跨線橋下部躯体工事(地上部)

■跨線橋下部躯体工事(地上部) 【施工時期H29年12月頃~H30年3月頃】



□ 跨線橋下部となる橋台(赤色)を設置します

■ 工事のスケジュール(予定)



4. 工事中の安全・環境対策

■ 迂回路等 安全確保



■工事中の環境対策

- 〇 仮囲いを設置 (粉塵等の飛散や騒音等の低減)
- 〇 低騒音・低振動の建設機械の使用
- 周辺道路の汚損への対策 (工事車両のタイヤに付着した泥等を取り除く)
- O 建設機械のアイドリングストップを徹底

等に取り組みながら工事を実施します。

5. 作業時間·作業日等

■工事作業日及び作業時間

●工事をする時間帯

原則 AM 8:00 ~ PM 6:00

小学校登校時間(7:30~8:30)は

大型車の搬入を控えます


※コンクリート打設作業等、早い時間から作業を行う際は 別途お知らせ等で広報させていただきます

●工事作業日



原則日曜日の工事は行いません 工事の工程等により土曜日の作業がある場合があります

■ 工事に関するお知らせ方法



広報板を設置し、情報をお知らせします。

- お問い合わせ
- --- 事業及び工事全般に関するお問い合わせ ---東京都 北多摩南部建設事務所 工事第一課 工事担当

電話 042-330-1841

--- 施工に関するお問い合わせ --- 株式会社 入江建設 東京支店 電話 042-775-6358

(現場代理人まで)

おわり

ありがとうございました。