

篠崎公園A地区施設撤去工事 工事説明会
 主な質疑・ご意見及び回答

日時：令和5年8月25日（金）19：00～20：00

令和5年8月26日（土）11：00～12：00

場所：篠崎第二小学校 体育館

※質問・意見及び回答は、要点をまとめるため、一部表現を変えております。
 ※工事説明会後に別途、対応した事項は、当該質疑の回答欄に追加記載しています。

| No. | 資料該当ページ | 質問・意見 | 回答 |
|-----|---------|--|--|
| 1 | 全般 | 資料やスクリーンのように平面だと全く分からない。模型があるなら模型で説明して欲しい。 | 説明会の最後に模型で説明させていただきました。 |
| 2 | 1 | 施設撤去とあるが具体的に何を撤去するのか説明不足で分からない。丁寧な説明を求む（同様の意見1件あり） | パーゴラ、スツール、ベンチ、テニスコート、人工芝、ベンチなどの工事範囲に設置されている公園施設と、給水管、排水管、側溝、柵などの埋設物の撤去を行います。 また、今後の説明会資料については、詳細な情報が提供できるよう努めて参ります。 |
| 3 | 1 | 地下水位の観測所は残るのか。 | 高台まちづくり事業の支障となるため、地下水位観測所の建物は別途工事にて撤去を行います。ただし、観測井は撤去せずに水位の観測は継続する予定と聞いております。 詳細は東京都建設局土木技術支援・人材育成センターにお問い合わせください。 |
| 4 | 1 | 夜間工事をやっていて寝られなかった。事前の説明もなく黙って工事しているのか。夜間工事の事実を知っているのか。仮設道路の工事が終わらないので夜間に突貫工事をしたのではないか。 | これまでに実施している仮設道路、駐車場、及び既存施設の撤去工事では夜間の施工は行っておりません。また、夜間工事の事実を把握せずに工事を行うようなことはありません。なお、本工事は日中のみの施工となり、17時30分で現場作業を終了し、18時までには現場から撤収いたしますが、事務処理作業で残っている作業員の退勤などのため、18時以降も乗用車程度が出入りすることもあります。 |

| No. | 資料該当ページ | 質問・意見 | 回答 |
|-----|---------|--|---|
| 5 | 7 | B地区での工事の際、ガードマンをつける等して安全確保するとともに、近隣住民だけでなく近隣の第四小学校や幼稚園、散歩等で来園している（現場から）離れた幼稚園等にも周知をしっかりとって欲しい。 | 工事現場での安全確保につきましてはガードマンを立てる等しっかり対応させていただくと共に、工事のお知らせについても対応して行きます。 |
| 6 | 7, 8 | (樹木について) 以前の説明では残せるものと残せないものを検討すると言いながら、今回全数量に対し1割位しか残らないのか。他の現場でも同様か。 | 篠崎公園は地下水位が高く、樹木が密に植わっていて根が絡まっており、生育が悪い樹木が多くなっています。また、幹が腐朽している、病気に罹っている、老齢で移植後の枯損リスクが高い、外来種であるなど、移植に適さない樹木もあるため、工事範囲のすべての樹木に対し診断（健全度調査）を実施し、1本1本検討したうえで移植する樹木を選定した結果となります。 |
| 7 | 7, 8 | 樹木の伐採と移植の違いは何か。 | |
| 8 | 7, 8 | 今年度工事で扱う樹木の総本数は移植分と伐採分を合計した数量でよいか。 | ご質問の通り、今回の工事で対象となる樹木の本数は、資料7ページ（移植）、8ページ（伐採）に記載の数量の合計となります。 |
| 9 | 7, 8 | 今回の移植は定植か、それとも仮植か。 | 資料7ページに記載の移植先A①（第一駐車場脇）、B①～③（篠崎公園B地区）は盛土範囲外の箇所や盛土予定がずっと先となるため、定植となります。B④の18本は仮植で、盛土後の高台部分に再移植する予定です。 |

| No. | 資料該当ページ | 質問・意見 | 回答 |
|-----|---------|--|--|
| 10 | 9 | 他の工事も始まるとトラック等の通行量が増えるのではないか。 | 資料のとおり、本工事ではダンプトラックが1日当たり20台程度の通行を想定しております。ご指摘の通り、今後ほかの工事が始まると台数が増えると思われまますので、各工事の説明会等を通じて情報提供させていただければと思います。 |
| 11 | 11 | 工事現場が広いのに騒音振動計が1か所しか設置されていない。少ないのではないか。観測は24時間行ったほうがよいと思うがどのようにするのか。 | 北側の出入口ゲートのあたりで測定を予定しており、騒音振動の基準値を越えないように工事を実施して行きます。なお、重機が動いている場所が移動することから、測定場所も移動することになるかと思われまます、監督員と相談のうえ、測定箇所は決めて参ります。また、夜間については作業の予定がないことから、作業時間内のみの測定とさせていただければと思います。 |
| 12 | - | 現在実施している工事の砂埃がひどい。対策をどこにお願いすればよいのか。 | 各工事業者で対策を行っていますが、不十分な場合は、お手数ですが各現場の施工業者、または各発注者に連絡をお願いいたします。東京都発注の工事については東京都までご連絡ください。 |
| 13 | - | 現在、工事現場の周辺での不法投棄が増えている。見つけ次第すぐに片付けてほしい。さもないと次々と捨てられていってしまう。 | 不法投棄については各工事現場内で早期対応を心がけていきます。もし不法投棄されたゴミがみられた場合、各現場の施工業者、または各発注者にご連絡をお願いいたします。 |
| 14 | - | 通行止めの箇所が増え迂回路が設定されているがもともと車両の通行が少なかったところを車が通行することになり危ない。 | 迂回路の設定については、警察とも協議のうえ設定しております。引き続き各事業者間や警察とも連携し、安全確保に努めて参ります。 |

| No. | 資料該当ページ | 質問・意見 | 回 答 |
|-----|---------|--|--|
| 15 | - | 仮設道路が開通した関係で一時停止の表示や標識が無くなって危険である。路面標示や標識の設置が必要と思うので検討して欲しい。 | 仮設道路の開通に伴い交差点部の優先道路の方向が変更されております。このため、警察からの指導等により、一時停止標識の向きの変更や、路面標示の修正を昨年度（令和4年度）中に既に実施しております。 |
| 16 | - | 今回説明してもらっている工事に続く工事の予定はどのようなになっているか。 | 東京都で実施予定の工事としましては、仮設道路北側にある0号トイレの改築工事と、すでに閉鎖されているトイレ2棟の撤去工事を予定しています。 |
| 17 | - | （事業説明会の際）トイレが仮設道路の反対側へ移動することを知った。仮設道路を渡らないとトイレに行けないということか？ | 今後の工事により、今のトイレを仮設道路の向かい側に改築する予定です。新築するトイレの利用開始後に、既存トイレを撤去する予定のため、トイレが利用できなくなる期間が無いようにいたします。なお、盛土が完了した後は、高台の上に管理棟やトイレを新築する予定です。それまでの期間は仮設道路を横断していただくなどご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
| 18 | - | 高台化されると公園は無くなるのか。 | 盛土工事の実施後、高台の上面に公園を再度整備していきます。 |
| 19 | - | A地区が終わったら他の場所も工事するのか。 | 平成28年度の計画では、公園全体を工事することとなっておりますが、現在、決まっているのは今回の区域であり、今後の具体的な予定はその都度決まっていくことになります。 |

| No. | 資料該当ページ | 質問・意見 | 回 答 |
|-----|---------|--|---|
| 20 | - | <p>その他意見等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・篠崎公園を工事することでどれ位災害が抑えられるのか | <p>「災害の被害を抑える」のではなく、災害発生時に避難場所や避難通路として機能を果たすことのできる防災公園として整備を行って参ります。</p> <p>【参考】 防災公園の機能については、下記HPもご参照ください https://www.tokyo-park.or.jp/special/bousai/</p> |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |