

善福寺川整備事業(西田橋上流から西田端橋下流)及び 善福寺川整備に伴う善福寺川緑地復旧に関する説明会

場所： 杉並区立西田小学校 多目的室

日時： 平成29年3月14日(火) 19:00~20:30

主催： 東京都第三建設事務所

<次第>

19:00 開会
挨拶
職員紹介

説明

- 1) 善福寺川整備事業について
- 2) 広場復旧工事について

質疑応答

20:30 閉会

1) 善福寺川整備事業について

善福寺川の概要



○流域面積 18.3km² (中野区、杉並区、練馬区、武蔵野市)

○河川延長 10.5km
下流端：神田川合流
上流端：杉並区善福寺町二丁目

善福寺川における過去の代表的な水害

■平成17年9月の豪雨

妙正寺川、善福寺川上流部を中心に、9月4日夕方から5日未明にかけて時間最大100mm以上の激しい雨が降り、杉並区、中野区、新宿区で**浸水家屋3,000戸以上の甚大な被害**が発生。

・総雨量 : 263mm (下井草観測所・杉並区)

・時間最大雨量: 112mm/h (下井草観測所・杉並区)



妙正寺川天神橋の様子



神田川流域の改修状況

凡 例

- 平成27年度迄実施済
- 平成28年度実施予定
- 平成29年度以降実施




護岸整備率
善福寺川: 約53%

工事の流れについて


護岸工事の進め方（西田橋～西田端橋）

護岸整備工事の着手時期

- 平成29年度着手予定
- [- -] 平成30年度着手予定
- [- -] 平成30年度後半以降順次着手予定



護岸工事の進め方（西田橋～西田端橋）



1 施 工 前



2 鋼管杭圧入



3 栈橋設置・護岸取り壊し



4 締切矢板圧入・護岸築造



5 栈橋撤去・締切矢板引抜




6 管理用通路整備



7 完 成 形

護岸工事の進め方（西田橋～西田端橋）



1 施工前




2 鋼管杭圧入

施工状況(参考写真)



鋼管杭

護岸工事の進め方（西田橋～西田端橋）



1 施工前



2 鋼管杭圧入



3 栈橋設置・護岸取り壊し



4 締切矢板圧入・護岸築造



5 栈橋撤去・締切矢板引抜




6 管理用通路整備



7 完成形

護岸工事の進め方（西田橋～西田端橋）



1 施工前



2 鋼管杭圧入



3 栈橋設置・護岸取り壊し




4 締切矢板圧入・護岸築造

施工状況(参考写真)



鋼矢板

護岸工事の進め方（西田橋～西田端橋）



1 施 工 前



2 鋼管杭圧入



3 栈橋設置・護岸取り壊し



4 締切矢板圧入・護岸築造



5 栈橋撤去・締切矢板引抜




6 管理用通路整備



7 完 成 形

護岸工事の進め方（西田橋～西田端橋）



1 施 工 前



2 鋼管杭圧入



3 栈橋設置・護岸取り壊し



4 締切矢板圧入・護岸築造



5 栈橋撤去・締切矢板引抜



6 管理用通路整備



7 完 成 形

整備イメージ




神通橋下流付近

工事車両の通行ルート・迂回ルートについて

工事用車両の通行ルート①

(工事期間：平成29年度末頃から平成30年度末頃まで)


(工事期間：平成29年度末頃から平成30年度末頃まで)



※今後の工事の進捗具合により変更になる場合があります。

工事用車両の通行ルート②


(工事期間：平成30年度末頃から平成33年度末頃まで)



※今後の工事の進捗具合により変更になる場合があります。

車両の迂回ルート


(神通橋通行止め予定：平成29年度末頃から平成33年度末頃までの期間のうち、断続的に約17ヶ月)



※今後の工事の進捗具合により変更になる場合があります。

※通行止め期間の短縮を検討しています。

(平成29年度末頃から平成30年度末頃まで)



歩行者・自転車の迂回ルート②
(平成30年度末頃から平成33年度末頃まで)



※今後の工事の進捗具合により変更になる場合があります。
※通行止め期間の短縮を検討しています。

事業スケジュールについて

工事区間		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
神通橋上流	搬入路工事(神通橋下流)							
	神通橋下流～神通橋上流約100m							
	神通橋上流約100m～西田端橋下流							
西田橋上流	搬入路工事(西田橋上流)							
	西田橋～西園橋下流							


--- 搬入路及び河川上棧橋設置期間

※このスケジュールは、現時点での予定であり、予算等の都合により変更する場合があります。
また、工事の施工手順によっては、期間及び時期が多少前後する可能性があります。

2) 広場復旧工事について

善福寺川調節池工事の状況

善福寺川緑地



善福寺川調節池取水堰




H28.8.31から取水可能

イチョウの木




善福寺川調節池工事の状況

調節池内部



善福寺川緑地 広場の復旧工事予定


工事予定



復旧工事は4回に分けて実施

※工事のスケジュールは、今後変更になる可能性があります。

善福寺川緑地 広場の復旧工事予定




善福寺川緑地 これからの広場復旧工事について



善福寺川緑地 これからの広場復旧工事について

平成29年度
復旧後イメージ



※今後変更になる可能性があります。

<お問合せ先>

【善福寺川整備事業に関すること】

東京都第三建設事務所
工事第二課 設計総括担当
岩田、蝦名

電話 03-3387-5367（直通）
FAX 03-3387-8851

【広場復旧に関すること】

東京都第三建設事務所
工事第二課 設計担当
青木、中井

電話 03-3387-6250（直通）
FAX 03-3387-8851