

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月21日

計画の名称	緑豊かな首都東京をつくる公園緑地整備（その1）												
計画の期間	平成31年度～平成31年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	府中市, 調布市, 町田市, 小平市, 羽村市												
計画の目標	東京都では都市の魅力を高めるとともに、連続した緑の軸と拠点を設け緑の骨格を形成する公園づくりを目標としている。 その目標の達成に向け、都市公園の整備を進め、都内に残された緑を確保し、環境保全、景観形成、レクリエーションなど都民レクリエーションなど都民ニーズに沿った公園を提供していく。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,719	A	2,719	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値	最終目標値 (H31末)
1	各公園等の整備により、1人当たりの都市公園・緑地等の面積を約0.02㎡に増加させる。 都市公園・緑地等の1人当たり面積の増加数	0㎡/10000人	㎡/10000人	2㎡/10000人
2	特別緑地保全地区等の用地取得が必要な面積のうち、用地取得を行った面積の割合を100%に増加させる。 特別緑地保全地区等の用地取得面積の割合増加数 実施率（%）= 用地取得面積 / 用地取得必要面積	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	府中市	直接	府中市	-	-	都市公園事業(四谷さくら公園)	公園整備 0.8ha	府中市						290	-	
	A12-002	公園	一般	調布市	直接	調布市	-	-	緑地保全等事業(深大寺元町特別緑地保全地区)	用地取得 0.41ha	調布市						607	-	
	A12-003	公園	一般	町田市	直接	町田市	-	-	都市公園事業(薬師池西公園)	公園整備 9.0ha	町田市						1,052	-	
	A12-004	公園	一般	町田市	直接	町田市	-	-	都市公園事業(芹ヶ谷公園)	公園整備 4.3ha	町田市						414	1.45	-
	A12-005	公園	一般	町田市	直接	町田市	-	-	都市公園事業(香山緑地)	公園整備 1.7ha	町田市						126	-	
	A12-006	公園	一般	町田市	直接	町田市	-	-	都市公園事業(薬師池北緑地)	公園整備 3.6ha	町田市						60	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	町田市	直接	町田市	-	-	緑地保全等事業(図師南特別緑地保全地区)	用地取得 0.001ha	町田市						3	-		
	A12-008	公園	一般	小平市	直接	小平市	-	-	緑地保全等事業(上水新町一丁目特別緑地保全地区)	用地取得 0.02ha	小平市						48	-		
	A12-009	公園	一般	羽村市	直接	羽村市	-	-	都市公園事業(グリーントリム公園)	公園整備 0.32ha	羽村市						119	-		
											小計							2,719		
											合計							2,719		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

東京都内部で事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和3年9月

公表の方法

東京都ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

・計画通りの事業が実施でき、緑の骨格を形成する公園づくりに寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	2㎡/10000人
	最終実績値	2㎡/10000人
2	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

計画の名称	緑豊かな首都東京をつくる公園緑地整備（その1）		
計画の期間	平成31年度 ～ 平成31年度（1年間）	交付対象	府中市、調布市、町田市、小平市、羽村市

