

# 社会資本総合整備計画 事後評価書

令和4年3月

計画の名称	6. 安全・安心な都市の実現に向けた道路ネットワーク整備（無電柱化推進計画支援事業）						重点配分対象の該当	○				
計画の期間	平成31年度～平成31年度（1年間）			交付対象	東京都							
計画の目標	・災害時における電柱倒壊による道路閉塞を防止し、道路ネットワーク機能を確保するため、無電柱化を伴う都市計画道路の整備を行う。											
計画の成果目標（定量的指標）	・都市計画道路の整備による、災害時の安全な通行の確保率を0%（H31当初）から84%（H35末）に向上させる。											
定量的指標の定義及び算定式	災害時の安全な通行の確保率＝対象路線の整備済延長／対象路線の延長						定量的指標の現況値及び目標値			備考		
	当初現況値 (H31当初)		中間目標値 (H33末)		最終目標値 (H35末)							
	0%		56%		84%							
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	39,188 百万円	A	39,188 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

## 事後評価

<b>○事後評価の実施体制、実施時期</b>	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
東京都内部で事後評価を実施	令和4年2月
	公表の方法
	東京都ホームページに掲載

## 1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 地方道路整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H31	H32	H33	H34	H35		
A01-001	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	放射第9号線	道路拡幅 1.0km	豊島区						40	
A01-002	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	放射第10号線	道路拡幅 0.4km	北区						40	
A01-003	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	放射第17号線	道路拡幅 0.7km	大田区						240	
A01-004	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	放射第17号線（大森東）	道路拡幅 0.8km	大田区						154	
A01-005	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	放射第23号線	道路拡幅 0.6km	世田谷区						104	
A01-006	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	放射第25号線（若松町）	道路拡幅 0.9km	新宿区						3,562	
A01-007	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	放射第32号線（東陽町）	道路拡幅 0.5km	江東区						222	
A01-008	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	放射第35号線	道路拡幅 1.3km	練馬区						1,430	
A01-009	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	放射第36号線他 1	道路拡幅 2.0km	練馬区						7,618	
A01-010	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	環状第4号線（東向島）	道路拡幅 0.6km	墨田区						70	
A01-011	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	環状第4号線（本駒込）	道路拡幅 0.6km	文京区						450	
A01-012	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	環状第4号線（荒川）	道路拡幅 0.4km	荒川区						505	
A01-013	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	環状第5の2号線（王子）	道路拡幅 0.4km	北区						56	
A01-014	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	補助第4号線（乃木坂）	道路拡幅 1.1km	港区						1,390	
A01-015	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	補助第26号線（代沢）	道路拡幅 1.0km	世田谷区・目黒区						291	
A01-016	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	補助第26号線（千早）	道路拡幅 0.5km	豊島区						60	
A01-017	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	補助第26号線（南長崎）	道路拡幅 0.3km	豊島区						60	
A01-018	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	補助第27号線（富士見橋）	道路拡幅 0.4km	大田区						243	
A01-019	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	補助第74号線（野方）	道路拡幅 1.0km	中野区						692	
A01-020	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	補助第85号線（赤羽台）	道路拡幅 0.7km	北区						200	
A01-021	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	補助第88号線	道路拡幅 0.8km	北区						160	
A01-022	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	補助第142号線（南小岩）	道路拡幅 0.6km	江戸川区						150	
A01-023	街路	一般	東京都	直接	—	S街路	改築	補助第142号線（南小岩五）	道路拡幅 0.2km	江戸川区						270	

A01-024	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第142号線 (東小岩四)	道路拡幅	0.2km	江戸川区							210	
A01-025	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第143号線 (東小岩)	道路拡幅	0.6km	江戸川区							200	
A01-026	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第277号線 (東水元)	道路拡幅	0.4km	葛飾区							98	
A01-027	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	新青梅街道線 (上北台)	道路拡幅	1.1km	東大和市							909	
A01-028	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	新青梅街道線 (II工区)	道路拡幅	1.2km	武蔵村山市							1,414	
A01-029	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	新青梅街道線 (III-1工区)	道路拡幅	0.6km	武蔵村山市							181	
A01-030	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	新青梅街道線 (本町III-2工区)	道路拡幅	1.0km	武蔵村山市							369	
A01-031	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	新青梅街道線 (IV工区)	道路拡幅	1.2km	武蔵村山市							1,339	
A01-032	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	新青梅街道線 (殿ヶ谷)	道路拡幅	1.4km	瑞穂町							344	
A01-033	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	落川平山線 (三沢I期)	道路拡幅	0.6km	日野市							120	
A01-034	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	落川平山線 (三沢II期)	道路拡幅	0.8km	日野市							1,340	
A01-035	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	下柚木片倉線	道路拡幅	0.4km	八王子市							37	
A01-036	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	放射第5号線 (高井戸)	道路拡幅	1.0km	杉並区							385	
A01-037	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第26号線 (杉山公園交差点)	道路拡幅	0.2km	中野区							377	
A01-038	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	三鷹国分寺線 (下連雀)	道路拡幅	0.8km	三鷹市							422	
A01-039	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第26号線 (大山)	道路拡幅	0.4km	板橋区							1,026	
A01-040	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第83号線 (十条)	道路拡幅	1.1km	北区							464	
A01-041	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第29号線 (戸越公園駅周辺)	道路拡幅	0.5km	品川区							435	
A01-042	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第46号線 (原町・洗足)	道路拡幅	0.6km	目黒区							217	
A01-043	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第86号線 (志茂)	道路拡幅	0.6km	北区							255	
A01-044	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第46号線 (目黒本町)	道路拡幅	0.5km	目黒区							311	
A01-045	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第92号線 (田端)	道路拡幅	0.1km	北区							153	
A01-046	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第81号線 (東池袋)	道路新設	0.6km	豊島区							696	
A01-047	街路	一般	港区	直接	-	S街路	改築	補助第7号線	現道拡幅	2.0km	港区							677	
A01-048	街路	一般	墨田区	直接	-	S街路	改築	補助第326号線	現道拡幅	0.3km	墨田区							22	
A01-049	街路	一般	墨田区	直接	-	S街路	改築	墨田区画街路第6号線及び第7号線	現道拡幅	0.2km	墨田区							127	
A01-050	街路	一般	江東区	直接	-	S街路	改築	補助第115号線 (江128号)	現道拡幅	0.2km	江東区							403	
A01-051	街路	一般	品川区	直接	-	S街路	改築	補助第163号線	道路拡幅	0.1km	品川区							1,712	
A01-052	街路	一般	荒川区	直接	-	S街路	改築	補助第193号線	現道拡幅	0.8km	荒川区							1,096	
A01-053	街路	一般	板橋区	直接	-	S街路	改築	補助第87号線	道路拡幅	0.4km	板橋区							66	
A01-054	街路	一般	練馬区	直接	-	S街路	改築	補助第132号線 (III期)	現道拡幅	0.41km	練馬区							373	
A01-055	街路	一般	葛飾区	直接	-	S街路	改築	葛飾区画街路4号線	現道拡幅	0.8km	葛飾区							313	
A01-056	街路	一般	江戸川区	直接	-	S街路	改築	補助第288号線 (北篠崎)	現道拡幅	1.3km	江戸川区							1,822	
A01-057	街路	一般	江戸川区	直接	-	S街路	改築	補助第264号線 (北小岩)	現道拡幅	0.8km	江戸川区							47	
A01-058	街路	一般	八王子市	直接	-	S街路	新設	環状線 (八王子3・4・54号)	現道拡幅	0.6km	八王子市							250	
A01-059	街路	一般	八王子市	直接	-	S街路	新設	環状線 (八王子3・4・54号) (2工区)	道路新設	0.3km	八王子市							63	
A01-060	街路	一般	府中市	直接	-	S街路	改築	府中東小金井線 (二期区間)	現道拡幅	0.41km	府中市							660	
A01-061	街路	一般	府中市	直接	-	S街路	新設	府中東小金井線	現道拡幅	0.74km	府中市							74	
A01-062	街路	一般	調布市	直接	-	S街路	改築	品川道天神前線 (蓮慶寺通り)	現道拡幅	0.7km	調布市							339	
A01-063	街路	一般	調布市	直接	-	S街路	改築	つつじヶ丘南口線地区 (調3・4・21)	現道拡幅	0.2km、駅広A=0.3ha	調布市							464	
A01-064	街路	一般	小金井市	直接	-	S街路	改築	新小金井久留米線 (小金井3・4・8)	現道拡幅	0.4km	小金井市							539	
A01-065	街路	一般	小金井市	直接	-	S街路	改築	JR中央線他1路線地区 (小金井)	現道拡幅	0.6km	小金井市							55	
A01-066	街路	一般	福生市	直接	-	S街路	改築	富士見通り線 (福生3・4・7号)	現道拡幅	0.35km	福生市							554	
A01-067	街路	一般	狛江市	直接	-	S街路	改築	和泉多摩川藤塚線	現道拡幅	0.3km	狛江市							223	
																		合計	39,188

B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考			
										H26	H27	H28	H29	H30					
																		合計	0
番号	一体的に実施することにより期待される効果																		

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H26	H27	H28	H29	H30		
										合計					0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
									H26	H27	H28	H29	H30			
										合計					0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況												
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況			指標①：当初値に対して、1%向上した。									
II 定量的指標の達成状況		指標①（災害時の 安全な通行の確保率）	最終目標値	84%	目標値と実績値 に差が出た要因	当初計画より終了時期が前倒しとなったため。						
			最終実績値	1%								
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）												

3. 特記事項（今後の方針等）												
本整備計画の対象事業は、個別補助制度において、引き続き進めていく。												