

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月02日

計画の名称	東京の防災力を向上させる公園緑地整備（防災・安全）											
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	東京都,港区,台東区,品川区,目黒区,世田谷区,中野区,杉並区,江戸川区,青梅市,府中市,小金井市,東大和市,武蔵村山市,多摩市,北区,東久留米市											
計画の目標	東京都では震災時に首都東京を守る防災公園づくりを進めることを目標としている。 目標の達成に向け、防災機能を備えた公園緑地の整備を進めるとともに、予防保全的な公園事業の推進に努め、安全安心な公園づくりを行う。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	41,995	A	41,995	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H28末	H30末
1	避難場所等になる都市公園の整備について、計画面積に対する整備面積の割合を53%から56%に向上。 避難場所等にもなる都市公園の整備 達成率 = 整備面積（ha） / 計画面積（ha）	53%	54%	56%
2	各公園が避難場所として担う収容人員の合計をH30末までに約37万人増加させる。 収容人数の増加数	0万人	13万人	37万人
3	長寿命化計画に基づく維持管理を実施し、H30末までに区市町村立公園108箇所において遊具等の更新・改修を行う。 長寿命化計画に基づく施設等の更新・改修を実施した公園数 実施率（%） = 実施施設 / 計画施設	10%	34%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (芝公園)	総合公園整備 0.10ha	港区						0	9.00	-
	A12-002	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (戸山公園)	総合公園整備 0.30ha	新宿区						1,720		-
	A12-003	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (上野恩賜公園)	歴史公園再整備	台東区						458	4.28	-
	A12-004	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (清澄公園・庭園)	特殊公園整備 0.38ha	江東区						0		-
	A12-005	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (亀戸中央公園)	総合公園整備 0.36ha	江東区						0	22.14	-
	A12-006	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (祖師谷公園)	総合公園整備 0.54ha	世田谷区						0	9.15	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (和田堀公園)	総合公園整備 0.20ha	杉並区						418	6.87	-
	A12-008	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (高井戸公園)	運動公園整備 11.7ha	杉並区						13,651		-
	A12-009	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (浮間公園)	総合公園整備 0.21ha	板橋区						0	2.52	-
	A12-010	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (城北中央公園)	運動公園整備 1.78ha	練馬区						360	11.17	-
	A12-011	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (舎人公園)	総合公園整備 0.17ha	足立区						426	1.55	-
	A12-012	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (水元公園)	広域公園整備 0.07ha	葛飾区						0	4.11	-



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-019	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (野川公園)	広域公園整備 0.24ha	調布市						0	-	
	A12-020	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (小金井公園)	広域公園整備 2.65ha	小金井市						302	13.45	-
	A12-021	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (東伏見公園)	総合公園整備 3.84ha	西東京市						472	8.9	-
	A12-022	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (六仙公園)	総合公園整備 3.52ha	東久留米市						1,217	24.00	-
	A12-023	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (桜ヶ丘公園)	広域公園整備 0.13ha	多摩市						0	9.71	-
	A12-024	公園	一般	東京都	直接	東京都	-	-	都市公園等事業 (秋留台公園)	運動公園整備 0.22ha	あきる野市						0	-	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-025	公園	一般	港区	直接	港区	-	-	都市公園等事業 (三田台公園)	近隣公園整備 0.08ha	港区						491	3.67	-
	A12-026	公園	一般	台東区	直接	台東区	-	-	台東区都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策 (小島公園等5公園における遊戯施設の改修等)	台東区						112		策定済
	A12-027	公園	一般	品川区	直接	品川区	-	-	都市公園等事業 (しながわ区民公園)	総合公園整備 12.7ha	品川区						2,121		-
	A12-028	公園	一般	品川区	直接	品川区	-	-	品川区都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策 (京陽公園等34公園における遊戯施設の改修等)	品川区						150		策定済
	A12-029	公園	一般	目黒区	直接	目黒区	-	-	目黒区都市公園安全・安心対策事業	目黒区公園施設長寿命化計画 (第一回改定)	目黒区						7		策定済
	A12-030	公園	一般	世田谷区	直接	世田谷区	-	-	都市公園等事業 (上用賀公園)	地区公園整備 3.1ha	世田谷区						13,220		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-031	公園	一般	中野区	直接	中野区	-	-	都市公園等事業 (平和の森公園)	地区公園整備 7.0ha	中野区						2,590	2.5	-
	A12-032	公園	一般	中野区	直接	中野区	-	-	中野区都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策 (野方第二公園等 15箇所の遊戯施設の改修等)	中野区						20		策定済
	A12-033	公園	一般	杉並区	直接	杉並区	-	-	都市公園等事業(柏の宮公園)	地区公園整備 0.58ha	杉並区						2,210	4.4	-
	A12-034	公園	一般	江戸川区	直接	江戸川区	-	-	江戸川区都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策(宇喜田川公園外 11公園における遊戯施設の改修等)	江戸川区						302		策定済
	A12-035	公園	一般	青梅市	直接	青梅市	-	-	青梅市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策(大井戸公園等 7箇所における遊戯施設等の改修等)	青梅市						44		策定済
	A12-036	公園	一般	府中市	直接	府中市	-	-	府中市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画(153公園)	府中市						58		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-037	公園	一般	小金井市	直接	小金井市	-	-	小金井市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画(11箇所)	小金井市						0		-
	A12-038	公園	一般	東大和市	直接	東大和市	-	-	東大和市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策(協和公園等52箇所における遊戯施設等の改修等)	東大和市						99		策定済
	A12-039	公園	一般	武蔵村山市	直接	武蔵村山市	-	-	武蔵村山市都市公園安全・安心対策事業	公園施設長寿命化対策(大南公園等9箇所における遊戯施設の改修等)	武蔵村山市						66		策定済
	A12-040	公園	一般	多摩市	直接	多摩市	-	-	多摩市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画(208箇所)	多摩市						63		策定済
	A12-041	公園	一般	北区	直接	北区	-	-	北区都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画(追加)	北区						22		策定済
	A12-042	公園	一般	江戸川区	直接	江戸川区	-	-	江戸川区都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画(14公園)	江戸川区						26		策定済

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
									一体的に実施することにより期待される効果												
									備考												
都市公園・緑地等事業	A12-043	公園	一般	東久留米市	直接	東久留米市	-	-	東久留米市都市公園安全・安心対策事業	公園施設長寿命化対策(前沢南公園等19箇所における遊戯施設の改修等)	東久留米市						34		策定済		
												小計						41,995			
											合計						41,995				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 東京都内部で事後評価を実施	事後評価の実施時期 令和3年1月
	公表の方法 東京都ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"><li>・避難場所等にもなる都市公園の整備が進んだ。</li><li>・各公園が避難場所として担う収容人数が増加した。</li><li>・長寿命化計画に基づく維持管理を実施し、都立公園および区市町村立公園の遊具等の更新、改築を行った。</li></ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・令和元年度以降も新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業を推進していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	達成率（％）＝整備面積（ha） / 計画面積（ha）		
	最終目標値	56%	単独費にて事業を実施した箇所があるため
最終実績値	54%		
2	達成率（％）＝整備面積（ha） / 計画面積（ha）		
	最終目標値	37万人	単独費にて事業を実施した箇所があるため
最終実績値	9万人		
3	実施率（％）＝実施公園 / 計画公園		
	最終目標値	100%	事業計画の見直し等を行ったため
最終実績値	68%		