

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和4年3月

計画の名称	5. 安全・安心な都市の実現に向けた道路ネットワーク整備（防災・安全）						重点配分対象の該当	○				
計画の期間	平成29年度 ～ 平成31年度（3年間）			交付対象	東京都、品川区、板橋区							
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・災害時の救援活動や救援物資輸送を支えるとともに、誰もが安全で快適な移動を確保する道路ネットワークを形成する。 ・地震時等に著しく危険な密集市街地において、防災力を高めるとともに地域の安全・安心な暮らしを支える道路の整備を行う。 											
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急輸送道路に指定されている未整備の都市計画道路について、災害時の安全な通行の確保率を0%（H29当初）から42.4%（H30末）に上昇させる。（平成31年度以降、上昇予定） ・火災の延焼遮断、避難救援に役立つ公共空間の確保率を61%（H30）に向上させる。 											
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考		
							当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H30末)	備考 ・東京都国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A1～A45		
対象路線における無電柱化を伴う都市計画道路の整備率＝対象路線の整備済延長／対象路線の延長							0%	－	42%			
火災の延焼遮断、避難救援に役立つ公共空間の確保率＝対象路線の公共用地の確保延長／対象路線の公共用地の総整備延長							16%	－	61%			
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	30,828 百万円	A	30,828 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	令和4年2月
東京都内部で事後評価を実施	公表の方法
	東京都ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 地方道路整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H29	H30	H31	R2	R3		
A01-001	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	環状第4号線（東向島）	道路拡幅 0.5km	墨田区						30	
A01-002	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	環状第4号線（本駒込）	道路拡幅 0.6km	文京区						450	
A01-003	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	放射第9号線	道路拡幅 1.0km	豊島区						185	
A01-004	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	放射第10号線	道路拡幅 0.4km	北区						25	
A01-005	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	放射第23号線	道路拡幅 0.6km	世田谷区						20	
A01-006	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	放射第25号線（若松町）	道路拡幅 0.9km	新宿区						650	
A01-007	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	放射第32号線（東陽町）	道路拡幅 0.5km	江東区						146	
A01-008	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	放射第35号線	道路拡幅 1.3km	練馬区						1,028	
A01-009	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	放射第36号線他1	道路拡幅 2.0km	練馬区						1,114	
A01-010	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	補助第4号線（乃木坂）	道路拡幅 1.1km	港区						578	
A01-011	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	補助第26号線（千早）	道路拡幅 0.5km	豊島区						292	
A01-012	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	補助第26号線（南長崎）	道路拡幅 0.3km	豊島区						320	
A01-013	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	補助第85号線（赤羽台）	道路拡幅 0.7km	北区						60	
A01-014	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	補助第142号線（南小岩）	道路拡幅 0.6km	江戸川区						1,325	
A01-015	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	補助第143号線（東小岩）	道路拡幅 0.6km	江戸川区						296	
A01-016	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	補助第277号線（東水元）	道路拡幅 0.4km	葛飾区						124	
A01-017	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	下柚木片倉線	道路拡幅 0.4km	八王子市						118	
A01-018	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	落川平山線（三沢1）	道路拡幅 0.6km	日野市						160	
A01-019	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	三鷹国分寺線（下連雀）	道路拡幅 0.8km	三鷹市						149	
A01-020	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	新青梅街道線（上北台）	道路拡幅 1.1km	東大和市						100	
A01-021	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	新青梅街道線（本町III-2工区）	道路拡幅 1.0km	武蔵村山市						240	
A01-022	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	新青梅街道線（殿ヶ谷）	道路拡幅 1.4km	瑞穂町						200	
A01-023	街路	一般	東京都	直接	－	S街路	改築	環状第5の2号線（王子）	道路拡幅 0.4km	北区						26	

A01-024	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第142号線（東小岩四）	道路拡幅	0.2km	江戸川区						144	
A01-025	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第142号線（南小岩五）	道路拡幅	0.2km	江戸川区						235	
A01-026	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	落川平山線（三沢Ⅱ期）	道路拡幅	0.9km	日野市						80	
A01-027	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	新青梅街道線（Ⅱ工区）	道路拡幅	1.2km	武蔵村山市						40	
A01-028	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	新青梅街道線（Ⅳ工区）	道路拡幅	1.2km	武蔵村山市						80	
A01-029	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第88号線	道路拡幅	0.8km	北区						6	
A01-030	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	放射第5号線（高井戸）	道路拡幅	1.0km	杉並区						224	
A01-031	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第27号線（富士見橋）	道路拡幅	0.4km	大田区						20	
A01-032	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第26号線（杉山公園交差点）	道路拡幅	0.2km	中野区						20	
A01-033	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第74号線（野方）	道路拡幅	1.0km	中野区						40	
A01-034	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	環状第4号線（荒川）	道路拡幅	0.4km	荒川区						60	
A01-035	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	新青梅街道線（Ⅲ-1工区）	道路拡幅	0.6km	武蔵村山市						0	
A01-036	街路	一般	板橋区	直接	-	S街路	改築	補助第87号線	道路拡幅	0.4km	板橋区						1,060	
A01-037	街路	一般	品川区	直接	-	S街路	改築	補助第163号線	道路拡幅	0.1km	品川区						1,736	
A01-038	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	放射第32号線（押上）	道路拡幅	0.9km	墨田区						2,909	
A01-039	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第29号線（戸越）	道路新設	0.8km	品川区						250	
A01-040	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第29号線（豊町）	道路拡幅	0.6km	品川区						3,150	
A01-041	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第29号線（西大井東馬込）	道路新設	0.7km	品川区、大田区						250	
A01-042	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第82号線（北池袋）	道路新設	0.6km	豊島区、板橋区						300	
A01-043	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第90号線（荒川）	道路拡幅	1.1km	荒川区						11,316	
A01-044	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第120号線（鐘ヶ淵）	道路拡幅	0.9km	墨田区						60	
A01-045	街路	一般	東京都	直接	-	S街路	改築	補助第73号線（十条仲原）	道路拡幅	0.6km	北区						1,212	
																	合計	30,828

B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
										H26	H27	H28	H29	H30				
																	合計	0
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	

C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
										H26	H27	H28	H29	H30				
																	合計	0
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
										H26	H27	H28	H29	H30				
																	合計	0
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		指標①：当初値に対して、1%向上した。 指標②：当初値に対して、14%向上した。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（対象路線 における無電柱化 を伴う都市計画道 路の整備率）	最終目標値	42%	目標値と実績値 に差が出た要因	用地取得が難航したため
		最終実績値	1%		
	指標②（火災の延 焼遮断、避難救援 に役立つ公共空間 の確保率）	最終目標値	61%	目標値と実績値 に差が出た要因	用地取得が難航したため
		最終実績値	30%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					

3. 特記事項（今後の方針等）

本整備計画の対象事業は、別の社会資本総合整備計画及び個別補助制度において、引き続き進めていく。