

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年03月31日

計画の名称	島しょ地域における防災力を強化し、安全な暮らしを確保するインフラ整備												
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	東京都, 八丈町												
計画の目標	島内の交通手段が道路に限定されている島しょ地域において、日常生活や観光での通行に加え、災害時の避難にも歩行者が安全に通行できる歩行空間を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	25,645	A	25,645	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 （H31当初）	中間目標値 （H33末）	最終目標値 （H35末）
1	歩行者が安全に通行できる歩行空間の確保延長を76km（H31）から81km（H35）に上昇させる。			
	歩行空間の確保延長＝対象路線の歩道整備済み延長 —	76km	79km	81km

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）大島循環線（泉津3 期）	現道拡幅 0.8km	大島町	■	■	■	■	■	841		－
	A01-002	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）大島循環線（大島 公園地区）	現道拡幅 0.9km	大島町			■	■	■	537		－
	A01-003	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）大島循環線（間伏 差本地）	現道拡幅 0.55km	大島町	■	■	■	■	■	403		－
	A01-004	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）大島循環線（間伏 差本地2期）	現道拡幅 0.5km	大島町			■	■	■	364		－
	A01-005	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）神戸山多幸線（鉄 砲場2期）	道路拡幅 0.3km	神津島村	■					299		－
	A01-006	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）三宅循環線（坪田 ）	現道拡幅 0.45km	三宅村	■	■	■	■	■	1,707		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）三宅循環線（坪田2期）	現道拡幅 0.48km	三宅村	■	■	■	■	■	1,774		－
	A01-008	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）三宅循環線（伊ヶ谷阿古2期）	現道拡幅 0.42km	三宅村	■	■	■	■	■	1,410		－
	A01-009	道路	離島	東京都	直接	-	都道府 県道	改築	（一）三宅循環線（伊ヶ谷港）	バイパス 1.0km	三宅村		■	■	■	■	7,921	1.04	－
	A01-010	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）神湊八重根港線（大賀郷）	現道拡幅 0.76km	八丈町	■	■	■	■	■	3,391		－
	A01-011	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）神湊八重根港線（大賀郷2期）	現道拡幅 0.85km	八丈町	■	■	■	■	■	1,208		－
	A01-012	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）八丈循環線（神子尾）	現道拡幅 0.7km	八丈町	■	■	■	■	■	1,404		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-013	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）八丈循環線（大里 ）	現道拡幅 0.8km	八丈町	■	■	■	■	■	1,120		－	
	A01-014	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）青ヶ島循環線（中 原2期）	現道拡幅 0.5km	青ヶ島村	■						501		－
	A01-015	道路	離島	東京都	直接	-	都道府 県道	改築	（一）青ヶ島循環線（三 宝港）	現道拡幅 0.19km	青ヶ島村		■	■	■	■		925		－
	A01-016	道路	離島	八丈町	直接	－	市町村 道	改築	（町）中道伊郷名線（坂 下）	現道拡幅 3.1km	八丈町	■	■	■	■	■		1,240		－
	A01-017	道路	離島	東京都	直接	－	都道府 県道	改築	（一）利島環状線（西山 2期）	バイパス L=0.43km	利島村					■		600		－
										小計							25,645			
										合計							25,645			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
東京都内部で事後評価を実施	令和7年3月
	公表の方法
	東京都建設局ウェブサイトにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	島しょ地域における防災力を強化し、安全な暮らしを確保するインフラ整備を着実に推進している。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業を推進していく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	歩行空間の確保延長		
	最 終 目標値	81km	毎年度着実に事業を推進してきたが、用地取得の難航等によりスケジュールに若干の遅延が生じたため。
	最 終 実績値	78km	

