

第18回柳瀬川・空堀川流域連絡会(第6期)(現地作業)

日 時 平成24年11月29日(木)12時00分～14時00分

場 所 空堀川御成橋上流地点

出席者 都民委員 6名
行政委員 2名
一般市民 2名
事務局等 3名

作業内容 ①湧水吐出部の土のう積みの一部(破損部分)を積み替え
②湧水吐出部、導水部の一部に遮水シート、土のう(砂、粘性土)、石を布設
③池から川への水路に粘性土を底張り
④その他

【作業概要】

- 湧水吐出部の土のう積みの一部(破損部分)を積み替え
 - ・池への流水が漏れている湧水吐出部について、土のう積みの一部(破損部分)積み替えを行った。積み替えに当たっては、池への導水路底部以下の部分を粘性土の土のうに替えて行った。
- 湧水吐出部、導水部の一部に遮水シート、土のう(砂、粘性土)、石を布設
 - ・積み替えた土のうの上部に、遮水シートを被せ、漏水を防ぐとともに、石・砂利によりシートの安定化を図り、池への導水部分の手直しを行った。



手直し前



土のう積み替え



遮水シート(青い部分)



石・砂利敷設



手直し後



手直し後

● 池から川への水路に粘性土を底張り

・池から川への水路について、再度、十分な幅で開削を行い、池からの流出口付近から下流にかけて河床に粘性土の土のうを底貼りして手直しを行った。



手直し前



手直し前



開削



開削



河床張り



河床張り



手直し後



手直し後



手直し後



完成・通水