

第 20 回柳瀬川・空堀川流域連絡会(第 6 期)(現地作業)

日 時 平成 25 年 2 月 14 日(木)12 時 00 分～13 時 30 分

場 所 空堀川御成橋上流地点

出席者 都民委員 6 名
行政委員 2 名
一般市民 2 名
事務局等 3 名

作業内容 ①さくら(天の川)の植樹作業
②その他

【 作業概要 】

● 取卸

・ 現地まで搬入された苗木を受け取った。

● 植穴掘り

・ 植付けを行う場所において、必要な口径、深さの植付け用の穴の掘削を行った。



● 植付け

・ 掘削された穴に樹木を入れ、土を入れつつ底部を突き固め、根回りに隙間ができないように植えつけた。



● 埋戻し

- ・地表面まで残土を埋め戻した。



● 養生

- ・根に当たらないよう、周囲について、棒などで突き、隙間ができないようにし、周辺部について踏み固めた。



● 支柱設置



支柱の打込み



支柱と横木の結束



結束部分の樹木の養生



結束部分の樹木の養生



樹木と支柱(横木)との結束

● 水遣り

・空堀川からバケツリレーにて水を搬送し、植え付けた樹木の周りに水遣りを行った。



バケツリレー



水遣り



植樹完了

