

【件 名】	西日暮里駅前歩道橋ほか1橋維持工事(塗装)	【事務所名】	第六建設事務所	
【工事場所】	東京都荒川区西日暮里三丁目地内から同区西日暮里四丁目地内ほか1箇所	【受注者名】	株式会社 ケイエイ産業	
【工 期】	令和7年1月27日から令和8年2月3日まで	【主たる技術者名】	現場代理人 安里 和史	

【工事概要】

(西日暮里駅前歩道橋)

・一般部塗装工(Rc-Ⅱ系、2種ケレン、集塵機付き動力工具)

794m²・蹴上部塗装工 23m²・貼紙防止塗装工 32m²・目かくし板取替工 49m²

(本木町一号歩道橋)

・一般部塗装工(Rc-Ⅱ系、2種ケレン、集塵機付き動力工具)

396m²・蹴上部塗装工 10m²・貼紙防止塗装工 31m²・目かくし板取替工 53m²

【表彰理由】(※発注者側評価)

現場代理人は、契約内容を十分に理解したうえで、施工前から施工中に至るまで関係機関や施設管理者との調整を密に行い、監督員への報告・連絡・相談を徹底した。西日暮里駅前および高校正面という交通量・歩行者数の多い環境において、歩行者を車道へ安全に切り回すなどの創意工夫を行い、無事故・無苦情で工事を完了させた。また、施工中にデッキプレートの新たな腐食が発見された際には、腐食対象を的確に把握・整理し、必要書類の作成・提出および補修方法の提案を迅速に行うことで、工期への影響を最小限に抑えながら適切に対応した。下請負人への指導や安全管理も的確で、検査時の手直しもほとんどなく、出来ばえ良好な工事を実現した。



施工前



施工後

【受注者の声】

◇ 苦労した点

西日暮里駅前歩道橋は、西日暮里駅に近接し通行者の往来が大変多く、歩道も狭く特に通行止め施工に伴う階段足場設置、通行者の滞留防止等安全対策をどう講じるかが問題でした。

◇ 特に工夫した点


階段足場設置は、各々分割で行い、通勤・通学時間帯の朝7:00~9:00までは、熟練の誘導員を配置し、滞留防止のため車道側にも通行帯を設置し、第三者の通行安全対策に努めました。

◇ 現場で得られたやりがいや達成感

通行者の往来が大変多い場所で足場作業から全ての工種で、事故・災害・苦情等が無く完了できたこと。

◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと

建設業におきましては、現場管理等大変なところはあると思いますが、工事を無事に完了した時の達成感・充実感もあると思いますので、是非目指して頑張ってください。



階段足場設置に伴う車道・歩道歩行者誘導