

1 工事件名

仙川整備工事に伴う鎌田橋鋼桁製作・架設工事

2 工事場所

東京都世田谷区鎌田三丁目地内から同区鎌田四丁目地内まで

3 工期

令和6年9月2日から令和7年12月11日まで

4 受注者

矢田工業株式会社

現場代理人：小野 広治 TEL：03-5283-6570

5 工事概要

橋長 L=18.654m

形式 単純鋼鈹桁橋（合成床版）

○鋼橋上部（工場製作費）

- ・桁製作工 32.830t
- ・鑄造費（支承） 10基
- ・工場塗装工 645m<sup>2</sup>

○鋼橋上部（現場架設費）

- ・輸送工 32.830t
- ・地組工 23.901t
- ・架設工 39.786t
- ・支承工 10基
- ・床版工 309m<sup>2</sup>
- ・排水装置工 1式
- ・地覆工 5m<sup>3</sup>