

環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事説明会
〔議事要旨〕

1. 開催概要

日時：平成29年 5月25日（木） 午後19時00分～午後20時30分
場所：練馬区立豊玉南小学校 4階ランチルーム

2. 説明内容

- 1) 事業の概要
- 2) 工事の概要

3. 主なご質問・ご意見と都の回答（要旨）

質問1 夜間のシールドマシン掘削に伴う騒音の度合いはどのくらいになるのか。

回答1 シールドマシン掘削時は、土砂を分離する機械や土砂を積み込むショベルカーから音が出ることが想定される。そのため、それらの施設を防音ハウスや防音壁といった防音施設を複数設置し、今現在出ている騒音、例えば、生活音や環状七号線からの音を超えないことを目標としている。

質問2 事業が完成した後の跡地利用計画はどうなっているのか。

回答2 まだ決まっていない。

質問3 工事によって舗装は損傷しないのか。

回答3 多くの工事車両が出入りするため、舗装の損傷が想定される。その場合、損傷した舗装の補修を行う。

質問4 施工ヤード南側のフォルクスワーゲンとの間の道路について、通行止めやスクールゾーン解除は決定か。

回答4 まだ決定ではないが、その方向で調整している。施工ヤード南側の道路は小学生やほかの子供などが通り、歩行者を通しながら工事車両を出入りさせることは、危険なため、安全上難しい。通行止めができないかというご意見を先日の説明会で頂いた。学校とも通行止めについて協議している。

質問5 搬出する土砂はどこへ運ぶのか。

回答5 奥多摩の青梅と埼玉県の方に2箇所予定している。

質問6 ダンプトラックは、その日の朝、どこから出発して、夜どこへ戻るのか。

回答6 ダンプトラックは、搬出先の運搬業者を利用するため、例えば搬出先が青梅の場合、青梅の運搬業者が青梅から現場へやってきて、現場から土砂を積み込み、青梅の搬出先へ運搬し、青梅の駐車場に帰るということになる。