

令和6年度 建設局各事務所優良工事等公表案件

【件名】	路面補修工事（4二の7）及び電線共同溝整備に伴う歩道復旧工事（4二の1） 並びに道路施設整備工事（4二の13）管きょ更生		
【工事場所】	1工区 東京都渋谷区上原三丁目地内から同区大山町地内まで(特例都道赤坂杉並線(第413号)井ノ頭通り) 2工区 東京都世田谷区大蔵一丁目地内から同区砧一地内まで(主要地方道世田谷町田線（第3号）世田谷通り)		
【工期】	令和5年2月28日から令和6年2月16日まで		
【受注者名】	日本道路株式会社東京支店	【主たる技術者名】	現場代理人兼監理技術者 岡野 昌宏 現場代理人 庄井 早春

【概要】

1工区

- ・車道舗装工(低騒音10cm切削他) 5,311m²
- ・薄層カラー舗装工 364m²
- ・歩道舗装工 2,160m²

2工区

- ・管きょ内面被覆工 131m
- ・車道舗装工(低騒音10cm切削他) 1,234m²

【表彰理由】

①1工区は、車道部及び歩道部の大規模な舗装工事であったが、綿密な施工計画のもと周辺住民に対してきめ細やかな対応し、苦情及び事故なく工事を完了した。

②2工区は道路用排水管内の管ズレ等の困難な施工状況であったにも関わらず、内面被覆工法を適切に施工した。また、雨水桝取付管の入取替及び不明管撤去のため、事前に緻密な調査と打合せを行った結果、開削箇所は計28箇所にとどまり、他企業埋設物への影響や渋滞苦情、事故なく、工事を完了した。

③受注者は以下の取組を積極的に活用するなど熱意をもって取り組んだ。

- ・測量から施工までの全ての段階でICTを活用
- ・女性技術者を全期間配置



施工後（1工区）



開削状況（2工区）



既設管状況調査（2工区）



内面被覆工後（2工区）